ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Куршумлија
Адреса наручиоца:	улица Пролетерских бригада бб, Куршумлија 18430.
Интернет страница наручиоца:	www.kursumlija.org
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је: Извођење радова на асфалтирању улице Палих бораца у Куршумлији.
Ознака из општег речника набавке: 45233140 – Радови на путевима.
Место извршења радова: Улица Палих бораца у Куршумлији.

Првобитна вредност уговора:	9.090.440,00
Измењена вредност уговора:	9.090.440,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац Општина Куршумлија, у поступку јавне набавке број 39/2018 чији је предмет – Извођење радова на асфалтирању улице Палих бораца у Куршумлији, Закључила је уговор са „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор, из Мерошине, Мраморско брдо, као Извођачем радова на асфалтирању улице Палих бораца у Куршумлији, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-39 од 29.05.2018. године и код извођача радова под бројем 49/2018 од 05.06.2018. године.
Извођач радова поднео је захтев наручиоцу број 797 од 11.07.2019. године, који је примљен дана 16.07.2019. године и заведен код наручиоца под бројем III-404/2-39/18 у којем се захтева продужење рока извођења радова, а из разлога да су на градилишту од 18.06.2019. године до 24.06.2019. године радиле екипе Електро дистрибуције које су у делу тротоара - лево вршиле ископ рова и полагање напонских каблова; да је Телеком је изводио радове на ископу рова и полагању кабловских инсталација у времену од 21.06.2019. године до 25.06.2019. године, као и због кишних дана (7) седам, због којих радови на градилишту нису извођени.
Вршилац надзора Стојчић Родољуб, дипл.грађ.инж. на основу поднетог захтева за продужење рока, доставио је мишљење број 1305 од 05.08.2019. године у којем наводи да је захтев оправдан и да инвеститор може да продужи рок извођења радова за максимално 20 календарских дана.
Чланом 5. основног Уговора о извођењу радова – „Извођење радова на асфалтирању улице Палих бораца у Куршумлији“ , заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-39 од 29.05.2018. године и код извођача радова под бројем 49/2018 од 05.06.2018. године, предвиђено је да утврђени период извођења радова је фиксан и не може се мењати без сагласности Инвеститора.

Остале информације:

ПРОДУЖАВА СЕ уговорени рок извођења радова за 20 (двадесет) календарских дана који је утврђен у члану 5. Уговора о извођењу радова – Извођење радова на асфалтирању улице Палих бораца у Куршумлији, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-39 од 29.05.2018. године и код извођача радова под бројем 49/2018 од 05.06.2019. године.
Општина Куршумлија, сагласна је за продужење рока за извођење преосталих уговорених радова.
Средстава за извршење овог уговора су предвиђена буџетом за 2019.годину.