

Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Ул. Пролетерских бригада бб  
Број: III-404/2-92/2018  
Дана: 21.05.2020. године  
Интернет страница наручиоца:  
[www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org)  
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 92/18**  
**“Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“**  
**заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године**

**Назив наручиоца:** Општина Куршумлија  
**Адреса наручиоца:** улица Пролетерских бригада бб  
**Интернет страница наручиоца:** [www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org)  
**Врста наручиоца:** Градска и општинска управа  
**Врста предмета:** Радови  
**Опис предмета јавне набавке:** Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији.  
**Ознака из општег речника набавке:** 45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће.  
**Место извршења радова:** Дечије обданиште „Чаролија“ у Куршумлији.  
**Првобитна вредност уговора:** 25.523.478,90 динара без ПДВ-а  
**Измењена вредност уговора:** 27.784.663,70 динара без ПДВ-а  
**Разлог измене:** Измена уговорене цене због утврђених вишкова радова.  
**Објективни разлози за измену уговора:** Наручилац Општина Куршумлија, у поступку јавне набавке број 92/2018 чији је предмет – Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији са „МЕТАЛПЛАСТ ПАВЛОВИЋ“ ДОО из Ђуревца, 18420-Блаце, као Извођачем радова, закључила Уговор о Извођењу радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године, Наручилац је на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора, у делу који се односи на повећање обима предмета набавке због утврђених вишкова радова, који је утврђен у члану 2. основног Уговора, а на основу извештаја Надзорног органа Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ (заводни број бројем 900 од 20.05.2020. године) и Наручиоца: Општине Куршумлија,(заводни број III-404/2-92 од 20.05.2020. године), тако да вредност закљученог уговора не прелази износ од 10% вредности првобитно закљученог уговора.

Захтевом и обавештењем Извођача, зав.бр. ЈП за уређивање грађ.земљишта "Куршумлија" 028 од 09.01.2020.год., обратио се извођач радова "Металпласт-Павловић" д.о.о. из Блаца којим обавештава Наручиоца посла да је због, лоших временских услова за извођење кровопокривачких и лимарских радова као и измене пројектне документације и појаве вишкова које је потребно извести, неопходно да се одобри извођење истих и продужи рок за завршетак радова.

Вршилац надзора ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Куршумлија" на основу поднетог захтева за продужење рока и одобравање вишкова радова, доставио Извештај о реализацији уговора број 352 од 26.02.2020. године заведено код ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ из Куршумлије и под бројем III-404/2-92/18 од 26.02.2020. године заведен код Наручиоца у којем се између осталог констатује да постоји потреба за извођењем вишкова радова који не прелазе 10% од вредности радова по основном уговору и потреба за продужење рока за извођење радова.

Сходно овом Извештају Наручилац је одобрио Извођачу радова продужење рока за извођење радова и са Извођаћем радова Закључио Анекс Уговора, а на основу Одлуке о измени уговора број III-404/2-92/18 од 28.02.2020. године.


Вршилац надзора ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Куршумлија" доставио Извештај о реализацији уговора број 900 од 20.05.2020. године заведено код ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ из Куршумлије и под бројем III-404/2-92/18 од 20.05.2020. године заведен код Наручиоца у којем се између констатује следеће: У извештају надзорне службе бр.352 од 26.02.2020. године је констатовано да има потребе за извођење вишка радова у висини до 10% од вредности радова по основном уговору. Надзорна служба констатује следеће: Након детаљног прегледа грађевинске књиге и прегледа и премера на објекту утврђено је да су количине изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова тачни. И да је вредност изведених вишкова радова 6.169.926,80 динара без урачунаог ПДВ-а. Међутим на појединим позицијама појавио се мањак изведених радова односно неке позиције се нису уопште извеле. Вредност мањка и неизведених радова је 3.908.742,00 динара без урачунаог ПДВ-а. Након билансирања вишак-мањак, коначна вредност изведених радова увећаних за разлику вишак-мањак која износи 2.261.184,80 динара без урачунаог ПДВ-а, износи 27.784.663,70 динара без урачунаог ПДВ-а. Грађевински "чаршаф", садржи изведене радове и то: грађевинске и грађевинско-занатске (делимично изведени); водовод и канализација, санитарни уређаји и галантерија (делимично изведени); електро-инсталације (делимично изведени) и машинске инсталације (нису изведени)

Сагласно члану 13. Уговора Наручилац је дозволио повећање обима предмета набавке, односно да се финансијска вредност уговора увећава до 10% од укупне уговорене вредности радова, из разлога што се током извођења уговорених радова појавила потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова.

На основу напред наведеног Наручилац је у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама и сагласно члану 13. основног уговора одлучио да се приступи закључењу Анекса 3 Уговора заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92 од 03.01.2019. године.

**Остале информације:** Средства за извршење овог уговора предвиђена су буџетом за 2020.годину.

Имајући у виду све напред изнето, Наручилац је одлучио као у диспозитиву одлуке.



**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

**Радољуб Видић, дипл.еџц.**

**М.Н.**