

Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: III-404/2-62/2019
Дана: 30.12.2019. године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 62/2019
"Извођење радова на уређењу градског парка "Топлички устанак" у Куршумлији"**

**заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-62 од 04.09.2019. године и код
извођача радова под бројем 208-9 од 05.09.2019. године**

Назив наручиоца: Општина Куршумлија

Адреса наручиоца: улица Пролетерских бригада бб

Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на уређењу градског парка "Топлички устанак" у Куршумлији.

Ознака из општег речника набавке: 45112711 – Радови на пејзажном уређењу паркова.

Место извршења радова: Парк «Топлички устанак» у Куршумлији.

Првобитна вредност уговора: 28.305.944,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 28.305.944,00 динара без ПДВ-а

Разлог измене: Продужење рока извођења радова

Објективни разлози за измену уговора: Наручилац Општина Куршумлија, у поступку јавне набавке број 62/2019 чији је предмет – „Извођење радова на уређењу градског парка "Топлички устанак" у Куршумлији" са СЗР „БЕТОН СТИЛ РАЦА, Радован Мијатовић ПР, Александровац“ из Александровца, улица Крушевица бб као Извођачем радова, закључила Уговор о Извођењу радова на уређењу градског парка "Топлички устанак" у Куршумлији, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-62 од 04.09.2019. године и под бројем 208-9 од 05.09.2019. године, заведеног код извођача радова.

Извођач радова поднео захтев наручиоцу број 264-11 од 29.11.2019. године, који је примљен дана 02.12.2019. године и заведен код наручиоца под бројем III-404/2-62 у којем се захтева продужење уговореног рока за завршетак извођења предметних радова у трајању од 55 (педесетпет) радних дана услед извођења непредвиђених односно неуговорених радова на ВиК мрежи чије је извођење по била обавеза ЈКПД „Топлица“ из Куршумлије које исте није било у могућности да изведе а који су се морали извести услед технологије извођења осталих уговорених позиција радова, а о чему су упознати сви учесници у реализацији предметног пројекта.

Вршилац надзора Стојчић Родољуб, дипл.грађ.инж. на основу поднетог захтева за продужење рока, доставио је мишљење заведено бројем III-404/2-62 од 11.12.2019. године код Наручиоца у којем наводи да је захтев оправдан и да радови на завршетку архитектонског дела пројекта - архитектонско-грађевински радови не могу да се заврше за мање од 55 радних дана, као једног од надзорних органа, календарски биће онолико колико дозвољавају верменски услови везано за врсту радова (због технологије грађења) по датим позицијама из Понуде и то од дана подношења допуне продужетка рока извођења радова на уређењу градског парка "Топлички устанак" Куршумлија.

Чланом 6. основног Уговора о извођењу радова – „Извођење радова на уређењу градског парка "Топлички устанак" у Куршумлији“ , заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-62 од 04.09.2019. године и под бројем 208-9 од 05.09.2019. године, заведеног код извођача радова, предвиђено је да утврђени рокови се не могу мењати без изричите писмене сагласности Наручиоца.

Остале информације: ПРОДУЖАВА СЕ уговорени рок извођења радова за 55 (педесет пет) радних дана од дана истеко уговореног рока за извођење радова, који је утврђен у члану 6. основног Уговора о радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“ у Куршумлији, између Општине Куршумлија (заводни број Наручиоца: III-404/2-62 од 04.09.2019. године) и извођача радова СЗР „БЕТОН СТИЛ РАЦА, Радован Мијатовић ПР, Александровац“ из Александровца, заводни број Извођача радова: 208-9 од 05.09.2019. године).

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радољуб Видић, дипл.еџц.

М.П.