

Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: III-404/2-46/2019
Дана: 12.06.2020. године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 115. Став Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 46/2019
“Грађевински радови на реализацији пројекта „Елаборат регулација водотока
другог реда у општини Куршумлији I -фаза“

заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-46 од 01.07.2019. године, код Извођача радова под бројем 528/1 од 01.07.2019. године и Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије под бројем 351-01-64/2019-01.

Назив наручиоца: Општина Куршумлија

Адреса наручиоца: улица Пролетерских бригада бб

Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

Опис предмета јавне набавке: Грађевински радови на реализацији пројекта „Елаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлији I -фаза.

Ознака из општег речника набавке: 45243000– радови на заштити обале.

Место извршења радова: Територија општине Куршумлија.

Првобитна вредност уговора: 59.180.064,50 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 65.098.064,50 динара без ПДВ-а

Разлог измене: Измена уговорене цене због утврђених вишкова радова и продужење рока извођења радова.

Објективни разлози за измену уговора:

Наручилац општина Куршумлија у поступку јавне набавке број 46/2019, закључила је Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији објекта Водотоци другог реда у општини Куршумлија- I фаза, између Општине Куршумлија (заводни број Наручиоца: III-404/2-46 од 01.07.2019. године) и извођача радова „ВДП ЕРОЗИЈА“ доо са седиштем у Нишу, заводни број Извођача радова: 528/1 од 01.07.2019. године) и Анекс 1 уговора закључен између Општине Куршумлија (заводни број Наручиоца: III-404/2-46 од 25.12.2019. године) и извођача радова „ВДП ЕРОЗИЈА“ доо са седиштем у Нишу, заводни број Извођача радова: 1310/1 од 25.12.2019. године) и Канцеларије за управљање јавним улагањима број 351-01-64/2019-01.

Наручилац општина Куршумлија је на основу поднетог захтева за извођење вишкова радова и продужење рока број 273/3 од 23.4.2020.године и сагласности стручног надзора од 23.4.2020. године и Канцеларије за управљање јавним улагањима број 213 – анекс 2 – 039-2018 од 10.6.2020. године, донео Одлуку о измени Уговора, у делу који се односи на вишкове радова и на продужетак рока за завршетак радова.

Сагласно Члану 20. Уговора, Наручилац је дозволио продужетак рока за извођење радова за 40 дана услед неочекиваних геолошких услова и потребе стабилности и функционалности објекта чиме је дошло до одступања од техничке документације, као и због мера проглашења ванредног стања што је изазвало неопходност продужења рокова, тако да рок за завршетак радова уместо 180 календарских дана од дана увођења извођача у посао буде 220 календарских дана од дана увођења извођача у посао, који је утврђен у члану 5. основног уговора.

Чланом 15. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова. Током извођења радова појавили вишкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца. На основу Прегледа изведених, уговорених и вишкова радова од 5.918.000,00 године, што представља укупно 10% од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Прегледом изведених, уговорених и вишкова радова од 23.4.2020. године, на који су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност, Наручилац је дозволио повећање обима предмета набавке.

Извођач радова дужан да продужи важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања која је са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса и са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, који је утврђен Чланом 11. став 1. Уговора.

Извођач радова дужан да продужи важност банкарске гаранције за добро извршење посла која је са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла се издаје у висини од 10% и са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, који је утврђен Чланом 11. став 2. Уговора.

Извођач радова дужан да достави полису осигурања (осигурања објекта у изградњи) са важношћу за цео период извођења радова, као и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, који је утврђен Чланом 11. став 3. Уговора.

На основу напред наведеног Наручилац је у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама и сагласно члану 15. и члану 20. основног уговора одлучио да се приступи закључењу Анекса 2 Уговора, закљученог између Општине Куршумлија (заводни број Наручиоца: III-404/2-46 од 01.07.2019. године) и извођача радова „ВДП ЕРОЗИЈА“ доо са седиштем у Нишу, заводни број Извођача радова: 528/1 од 01.07.2019. године, заводни број Извођача радова: 1310/1 од 25.12.2019. године)

Остале информације: Средства за извршење овог уговора предвиђена су буџетом за 2020.годину.

Имајући у виду све напред изнето, Наручилац је одлучио као у диспозитиву одлуке.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радољуб Видић, димплец.