ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Куршумлија
Адреса наручиоца:	улица Пролетерских бригада бб, Куршумлија 18430.
Интернет страница наручиоца:	www.kursumlija.org
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је: Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији.
Ознака из општег речника набавке: 45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће.
Место извршења радова: Дечије обданиште „Чаролија“ у Куршумлији.

Првобитна вредност уговора:	25.523.478,90
Измењена вредност уговора:	25.523.478,90

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац Општина Куршумлија, у поступку јавне набавке број 92/2018 чији је предмет – Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији са „МЕТАЛПЛАСТ ПАВЛОВИЋ“ ДОО из Ђуревца, 18420 Блаце, као Извођачем радова, закључила Уговор о Извођењу радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године.
Извођач радова поднео захтев наручиоцу, који је примљен дана 11.10.2019. године и заведен код наручиоца под бројем III-404/2-92/18 у којем се захтева продужење рока извођења радова због вишкова радова, непотпуне пројектне документације, временских прилика и накнадних радова.
Вршилац надзора Стојчић Родољуб, дипл.грађ.инж. на основу поднетог захтева за продужење рока, доставио је мишљење број 1870 од 11.10.2019. године заведено код ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ из Куршумлије и под бројем III-404/2-92/18 од 11.10.2019. године заведен код Наручиоца у којем наводи да је захтев оправдан и да инвеститор може да продужи рок извођења радова до 31.12.2019. године.
Чланом 5. основног Уговора о извођењу радова – „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ , заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године, предвиђено је да утврђени период извођења радова је фиксан и не може се мењати без сагласности Инвеститора.

Остале информације:

ПРОДУЖАВА СЕ уговорени период извођења радова до 31.12.2019. године, који је утврђен у члану 5. основног Уговора о извођењу радова – „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године.
Општина Куршумлија, сагласна је за продужење рока за извођење преосталих уговорених радова.
Средстава за извршење овог уговора су предвиђена буџетом за 2019.годину.